

Dodatek č. 2

Č.j. KRPL-27970-98/ČJ-2011-1800VZ

ke smlouvě o dílo č.j. KRPL-27970-54/ČJ-2011-1800VZ

(dále jen „smlouva“)

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec 1 – Staré Město, 460 32

Zastoupená: plk. Mgr. Milan Franko, ředitel

IČ 72050501

DIČ CZ72050501

Bank. spojení: ČNB, pobočka Liberec

Č.účtu: 845448881/0710

Kontaktní osoba: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

Technický dozor: Jiří Čeliš, referent odboru správy majetku

E-mail: osm.krplb@mvcv.cz

Tel. 974 461 242

Fax 974 461 468

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sídlo: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským – jednatel společnosti

IČ:00486361

DIČ:CZ00486361

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Č.účtu: 189781444/0300

Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Hruška – výkonný ředitel

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a ke změně ceny díla. Současně se mění kontaktní osoba zástupce objednatele, jak je uvedeno výše v článku I. tohoto dodatku.

Ke změně termínu dokončení díla dochází s ohledem na skutečnost, že venkovní teploty opakovaně a dlouhodobě poklesly v době provádění prací pod +5°C. Zhotovitel nemohl provádět část prací a proto s odvoláním na odstavec 5.2, resp. 5.7 smlouvy o dílo požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla. Objednatel akceptuje uvedený důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Současně objednatel akceptuje zdůvodnění zhotovitele, že prodloužení termínu je vyvoláno i nutností projekčně dořešit objektivně nepředvídatelné překážky v provedení prací na tělocvičně a na propojovacím elektro kanálu mezi objekty č.p.589 a č.p. 375 a změnou (nárůstem) předmětu plnění vlivem změn na dalších částech díla, způsobených zejména jiným stavem zakrytých konstrukcí než předpokládala projektová dokumentace. Vliv změn na cenu díla není předmětem tohoto dodatku, nýbrž bude předmětem dalších dodatků ke smlouvě o dílo. Výsledné prodloužení termínu dokončení díla je dáno dohodou obou smluvních stran, stanovenou na základě posouzení výše uvedených důvodů.

Ke změně ceny díla dochází na základě změny sazby daně z přidané hodnoty, která byla od 1. 1. 2013 navýšena z 20 % na 21 %.

III. Článek 2 dodatku č. 1, odstavec 4 se mění takto:

Text dle dodatku č.1:

Zhotovitel předá dílo v nově stanoveném termínu: **do 31. 3. 2013.**

se nahrazuje textem

Provádění prací na díle zhotovitel dokončí do 31. 05. 2013.

Zhotovitel zajistí kolaudaci díla, odstraní případné vady a nedodělky díla a předá objednateli dílo do 30. 06. 2013. Ke stejnému datu dojde i k administrativnímu dokončení díla.

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 5 smlouvy o dílo, odstavec 5.2 se mění takto:

Text dle dodatku č.1:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. 3. 2013 v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 2. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takové okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

se nahrazuje textem

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 30. 06. 2013 v souladu s harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel zpracuje a předá objednateli do 14 dní od uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takové okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Článek 7 smlouvy o dílo, odstavec 7.1, resp. článek 2 dodatku č. 1 se mění takto:

Text dle dodatku č.1:

Celková cena bez DPH	36 354 557,23 Kč
DPH	7 270 911,24 Kč
Celková cena včetně DPH	43 625 468,67 Kč

se nahrazuje textem

Celková cena bez DPH	36 354 557,23 Kč
Základ pro DPH 20%	22 191 332,13 Kč
Základ pro DPH 21%	14 163 225,10 Kč
DPH 20%	4 438 266,80 Kč
DPH 21 %	2 974 277,27 Kč
Celková cena včetně DPH	43 767 101,30 Kč

Slovy: Čtyřicetřímilionůsedmsetšedesátsedmtisícstojednakorunčeských30/100

Ostatní ujednání odstavců, resp. článků se nemění a zůstávají v platnosti.


VI. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPL-27970-54/ČJ-2011-1800VZ a dodatku č.1 č.j. KRPL-27970-86/ČJ-2011-1800VZ zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne: 29.2. 2013



Ing. Jaroslav Javorský
jednatel PRIMA spol. s r.o.



plk. Mgr. Milan Franko
ředitel Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje

PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefánkové 676
600 00 Hl. úst. Košice
IČO: 023 04 0001