

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo pro KKC OOP ČR Rokytnice nad Jizerou  
Č. j. KRPL-17062-166/ČJ-2011-1800VZ**

(dále jen „smlouva“)

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

Kontaktní adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-0084548881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí odboru správy majetku

E-mail: [osm.krplb@mvcz.cz](mailto:osm.krplb@mvcz.cz)

Tel: 974 461 242

Fax: 974 461 248

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název společnosti: RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o.

Sídlo: Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jméno osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: Jan Sojnek, jednatel společnosti

IČ: 25837982

DIČ: CZ25837982

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Ostrava


Číslo účtu: 27-1172940247/0100

Kontaktní osoby: Jan Sojnek, jednatel společnosti

Tel.: 558 359 822

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20800

(dále jen jako „zhotovitel“)



**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

## 2. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s realizací Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-112/ČJ-2011-1800VZ budou provedeny vícepráce, které vznikly v důsledku nepředvídaných okolností a jejichž provedení je nezbytné, aby mohl být dokončen předmět díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo.

## 3. Předmět dodatku

Zhotovitel provede vícepráce (méněpráce), které jsou níže specifikovány. Uvedené vícepráce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

VP RK 1	Zabetonování instalačního kanálku v místnosti stálé služby v rozsahu 0.54 m <sup>3</sup> x 2800,- Kč/m <sup>3</sup> - skryto pod nášlapnými vrstvami podlahy objeveno po provedení bouracích prací. Cena bez DPH +1 512,- Kč
VP RK 2	Úprava velikosti vnitř.okna rozměru 600x600 mm na 600x750 mm. Při bouracích pracích byl odkrytý falešný překlad z dřevěných desek; nevhodný pro osazení okna. Cena bez DPH +1 000.- Kč
VP TU 3	Práce elektrikářské: posunutí vypínačů osvětlení v garáži k novému dveřnímu otvoru a přeložení vypínače stáv. mobilní plošiny. Zjištěno při bouracích pracích a osazení vstupních dveří Cena bez DPH +4 187,- Kč

## 4. Cena

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č.j. KRPL-17062-112/ČJ-2011-1800VZ

Celková cena bez DPH	681 420,99 Kč
DPH	136 284,20 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>817 705,19 Kč</b>

Vícepráce	
Celková cena bez DPH	6 699,00 Kč
DPH	1 339,80 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>8 038,80 Kč</b>

Méněpráce	
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>



**Nová cena za dílo dle dodatku č. 1**

Celková cena bez DPH	688 119,99 Kč
DPH	137 624,00 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>825 743,99 Kč</b>

**5. Lhůta plnění**

Ve smlouvě o dílo se čl. 5. odst. 5.2 mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. července 2012.

**6. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním platí ustanovení dle Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-112/ČJ-2011-1800VZ.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne:

29. 06. 2012

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
LIBERECKÉHO KRAJE  
460 32 LIBEREC, NÁM. Dr. E. BENEŠE

.....  
zhotovitel  
Jan Sojka  
jednatel společnosti

.....  
přk. Ing. Vladimír Libnar  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

**RESA - SANACE A REKONSTRUKC.**  
spol. s r. o. ②  
703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE  
Šalounova 778/18  
DIČ: CZ25837982 IČO: 25837982  
TEL.: /FAX 596 611 531