

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo pro KKC OOP ČR Smržovka
Č. j. KRPL-17062-170/ČJ-2011-1800VZ**

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

Kontaktní adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-0084548881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí odboru správy majetku

E-mail: osm.krplb@mvcz.cz

Tel: 974 461 242

Fax: 974 461 248

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o.

Sídlo: Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jméno osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: Jan Sojnek, jednatel společnosti

IČ: 25837982

DIČ: CZ25837982

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Ostrava

Číslo účtu: 27-1172940247/0100

Kontaktní osoby: Jan Sojnek, jednatel společnosti

Tel.: 558 359 822

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20800

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s realizací Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-117/ČJ-2011-1800VZ budou provedeny vícepráce, které vznikly v důsledku nepředvídaných okolností a jejichž provedení je nezbytné, aby mohl být dokončen předmět díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku

Zhotovitel provede vícepráce (méněpráce), které jsou níže specifikovány. Uvedené vícepráce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

VP SM 1	Vybourání lehké, dřevěné, staticky nevyhovující příčky v rozsahu 19,5 m ² ; včetně vyzdívky nové pěnositilátové tl.125 mm vč. nových omítek. Zjištěno na základě dodatečného průzkumu. Podle původní dokumentace, ze které vycházela PD, se mělo jednat o příčku zděnou. Cena bez DPH +14 580,- Kč
VP SM 2	SDK kazetový strop podesty chodbičky u vnitřního schodiště. Bylo nutné zakrýt rozvody elektro. Elektrické rozvody nebylo možné zasekat do stěn a stropu. Rozsah 4,86 m ² a' 700,- Kč/m ² Cena bez DPH +3 402,- Kč

4. Cena

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č.j. KRPL-17062-117/ČJ-2011-1800VZ

Celková cena bez DPH	924 992,92 Kč
DPH	184 998,58 Kč
Celková cena včetně DPH	1 109 991,50 Kč

Vícepráce	
Celková cena bez DPH	17 982,00 Kč
DPH	3 596,40 Kč
Celková cena včetně DPH	21 578,40 Kč

Méněpráce	
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena včetně DPH	0 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	942 974,92 Kč
DPH	188 594,98 Kč
Celková cena včetně DPH	1 131 569,90 Kč

5. Lhůta plnění

Ve smlouvě o dílo se čl. 5. odst. 5.2 mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. července 2012.

6. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním platí ustanovení dle Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-117/ČJ-2011-1800VZ.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne: 29. 06. 2012

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
460 32 LIBEREC, NÁM. Dr. E. BENEŠE

.....
zhotovitel
Jan Sojnek
jednatel společnosti

.....
objednatel
plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

RESA - SANACE A REKONSTRUKCE
spol. s r. o.

703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE ②
Šalounova 778/18
DIČ: CZ25837982 IČO: 25837982
TEL./FAX 596 611 531