

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo pro KKC OOP ČR Turnov
Č. j. KRPL-17062-165/ČJ-2011-1800VZ**

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

Kontaktní adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-0084548881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí odboru správy majetku

E-mail: osm.krplb@mvcv.cz

Tel: 974 461 242

Fax: 974 461 248

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o.

Sídlo: Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jméno osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: Jan Sojnek, jednatel společnosti

IČ: 25837982

DIČ: CZ25837982

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Ostrava


Číslo účtu: 27-1172940247/0100

Kontaktní osoby: Jan Sojnek, jednatel společnosti

Tel.: 558 359 822

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20800

(dále jen jako „zhotovitel“)



2. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s realizací Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-110/ČJ-2011-1800VZ budou provedeny vícepráce, které vznikly v důsledku nepředvídaných okolností a jejichž provedení je nezbytné, aby mohl být dokončen předmět díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku

Zhotovitel provede vícepráce (méněpráce), které jsou níže specifikovány. Uvedené vícepráce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

VP TU 1	Bourání příčky- navýšení kubatury bourání z důvodu skutečné tl. zdi 300 mm na místo tl.150 mm daných v PD. Tato skutečnost byla odhalena při bouracích pracích. Cena bez DPH +1 758,94 Kč
VP TU 2	SDK zakrytí svodů kanalizace, s vyztužením profily otvorů. Vše bylo zjištěno při provádění oprav omítek. Cena bez DPH +972,- Kč
VP TU 3	Práce elektrikářské, oddělení původního funkčního rozvodu elektro od nové instalace, likvidace spoj. svorkovnic včetně pevného spojení kabeláže pájením před záhozem-za omítnutím. Propojení stávajících svítidel, vypínačů chodby. Vše bylo zjištěno při zahájení bouracích a demontážních prací. Stávající trasy kabelů byly skryty ve zdech a nebylo možné je v PD podchytit. Nebylo možné předvídat složitost prostředí Cena bez DPH +26 408,- Kč
VP TU 4	Přeložení stávajících funkčních slaboproudých rozvodů, vč, protahovacích prostupů. Slaboproudé rozvody byly skryty ve stávajících zdech a byly odhaleny až po provedení bouracích prací. Nebylo možné předvídat složitost prostředí. Cena bez DPH + 20 864,- Kč
MP TU 1	Menší rozsah bourání a betonáže podlah v rozsahu 28,77 m² Cena bez DPH -7 682,92 Kč

4. Cena

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č.j. KRPL-17062-110/ČJ-2011-1800VZ

Celková cena bez DPH	1 254 376,62 Kč
DPH	250 875,32 Kč
Celková cena včetně DPH	1 505 251,94 Kč

Vícepráce

Celková cena bez DPH	50 002,94 Kč
DPH	10 000,59 Kč
Celková cena včetně DPH	60 003,53 Kč

Méněpráce

Celková cena bez DPH	7 682,92 Kč
DPH	1 536,58 Kč
Celková cena včetně DPH	9 219,50 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	1 296 696,64 Kč
DPH	259 339,33 Kč
Celková cena včetně DPH	1 556 035,97 Kč

5. Lhůta plnění

Ve smlouvě o dílo se čl. 5. odst. 5.2 mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. července 2012.

6. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním platí ustanovení dle Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-110/ČJ-2011-1800VZ.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne: 29. 06. 2012

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
460 32 LIBEREC, NÁM. Dr. E. BENEŠE

zhotovitel
Jan Sojnek
jednatel společnosti

objednatel
plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

**RESA - SANACE A REKONSTRUKCE
spol. s r. o.**

703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE ②
Šalounova 778/18
DIČ:CZ25837982 IČO:25837982
TEL./FAX 596 611 531